

(参考様式5)

平成19年度 元気な地域づくり計画目標達成状況報告書

都道府県名	市町村名	地区名	計画期間	事業期間
群馬県	長野原町	大津地区	H17～19	H17～18

1. 施策ごとの評価

~~(1) ソフト~~

~~施策の内容：~~

~~施策の実績~~

~~施策の効果~~

~~施策の内容ごと、実施主体ごとに記載すること。~~

(2) ハード

施策の内容：施設の構造上の不備を排除し、維持管理上で重労働となっている堆積土砂の排除等の作業を容易にし、老朽化で危険な状態にある施設を改修することにより、安定した用水の供給を図る。

施策等の実績

事業目的	事業内容	工種	事業内容
農業生産基盤の整備	田園自然環境保全	生態系保全施設 景観保全施設 土地改良施設保全 " 遊歩道	沈砂池 1箇所 石積水路 153m サイヤ改修 1カ所 水路橋 2基 丸太筋工 453m
事業主体	管理主体	着工年度	完了年度
長野原町	大津用水組合	H17	H18

施策の効果

老朽化した施設を改修したことにより、維持管理をする上で重労働となっていた堆積土砂の排除等の作業が容易になり、安定した用水の供給が可能となった。また石積水路の整備や間伐材を利用した丸太筋工等を整備したことにより、景観的な保全も図られた。

2. 指標の達成状況に関する評価

	指 標	目標値 A	実績 B	B / A	備 考
必 須	農業用排水施設等の機能確保	35ha	35ha	100%	
選 択	自然観察会の実施	1回	1回	100%	

事業により施設の維持管理作業の軽減が図られたことから、農地についても維持保全が進み、遊休農地の拡大防止に繋がっている。
また、大津用水の受益地等について動植物調査を実施し、地域住民及び小学生を対象とした自然観察会を行い、心の豊かさ、自然の大切さ等を学んだ。

3. 目標の達成状況に関する評価

用水路の維持・管理等(草刈り、沈砂池清掃、水路巡視等)が容易になり、安定水量の確保が可能となった。また、沿線の直売所を活用した地域の農産物の販売を行うことにより、営農意欲の向上にも繋がっている。

4. 総合評価

農業生産性の向上と食の安全・安心に寄与するとともに、自然環境の保全に役立ち、良好な景観形成づくりと地域の活性化が図られる。

(都道府県の意見)

施設の機能が回復され、維持管理の効率化が図られるようになったことにより、今後は施設の機能維持のため、地域住民が維持管理活動に参加し、地域用水としての保全活動や、地域の自然や環境を保全する場としての活用も見込まれる。